

Dagsorden til 1. styregruppemøde, mandag den 2. marts 2020 kl. 08.30 hos Møns Bank

Hermed indkaldelse til 1. styregruppemøde med nedenstående dagsorden.

Deltagere:

Borgmester Mikael Smed
Udviklingsdirektør Jan Michelsen
Direktør Geocenter Møn Nils Natorp
Initiativgruppen Hans K. Olsen
Direktør VISM Martin HH Bender (Afbud)
Formand KFSG Christina H. Jensen
Henrik Nielsen, repræsentant for Østmøn
Direktør Vordingborg Erhverv Susanne K. Sørensen
Forretningsudvikler Vordingborg Erhverv Thorsten Gregersen

Dagsorden:

Opsummering af kommissoriet, herunder formål (Susanne)

Susanne redegjorde for formålet med hvidbogen, og der var enighed om, at det overordnede formål med hvidbogen er at sikre, at der sker en overordnet koordinering af interesser omkring Klintholm Havn, specifikt indenfor kategorierne: Erhverv, fiskeri, servicehavn, turisme og bosætning.

Endvidere blev det besluttet, at medlemmer af styregruppen, herunder ad hoc medlemmer, skal vælges ud fra kompetencer som er relevante for projektets gennemførelse.

Kort status på Vattenfalls byggeri samt plan for installation af Havvindmølleparken (Thorsten)

Den gamle auktionshal "Fiskernes Fællessalg" på Klintholm Havn er nu revet ned, og der mangler blot den sidste oprydning efter dette. Det er forventet, at opførelse af den nye servicebygning påbegyndes i umiddelbar forlængelse af dette arbejde. Servicebygningen er planlagt til at stå klar til august 2020. Thorsten har løbende været i kontakt med entreprenøren der skal opføre bygningen, og indtil videre, er der etableret kontakt til lokal vognmand og murer.

I løbet af sommeren, vil Vattenfalls underleverandører påbegynde at forberede havbunden til vindmølleinstallationen, således der både er mulighed for at installere kablerne i havbunden, og der er ryddet for forstyrrende elementer på havbunden. Installation af fundamenter vil starte i efteråret, så de 72 vindmøller skal altså installeres på ca. ét år, da de skal være i drift inden udgangen af 2021.

Kort status på andre aktører på Klintholm Havn (Jan M.)

Det forventes, at der kan underskrives kontrakt med en anden serviceoperatør i indeværende uge. Kontraktmaterialet har været gennemarbejdet gennem en længere periode, og alle detailforhold burde være afklaret.

Der skal opføres administrationsbygning i forlængelse af den gamle beddinghal. De første tre fiskerhuse skal nedrives, og som kompensation herfor, sammenbygges de bageste tre fiskerhuse, så der bliver same areal under tag.

Forventningen er, at operatøren vil ansætte 3-5 lokale medarbejdere til opgaver i og omkring servicebygningen. Herudover vil løbende servicering af operatørens medarbejdere og udstyr, herunder drift af nyopført hotel, betyde 5-10 lokale arbejdspladser.

Orientering om tilbud fra Hasløv & Kjærsgaard samt SLA Arkitekter

Gennemgang af projektplan jfr. tilbud fra Hasløv & Kjærsgaard

Afklare hvilke interessenter der skal inddrages og formen herfor. Herunder fastsætte datoer for arrangementer/møder

Drøfte krav til løbende afrapportering til styregruppen

Tids og procesplan

Der blev orienteret om, at der var indhentet overslag på opgaven fra Hasløv & Kjærsgaard samt SLA Arkitekter. Sidstnævnte har takket nej til opgaven, idet den ligger for langt fra deres kernekompetencer.

Baseret på Hasløv & Kjærsgaards referenceliste og dokumenterede resultater, blev de valgt til at forestå opgaven.

Der var endvidere enighed om at følge den af Hasløv & Kjærsgaard foreslåede overordnede plan for projektet. Det var væsentligt, at arbejdet igangsættes hurtigt, og der holdes god fremdrift i projektet, så den overordnede tidsplan i kommissoriet kan følges.

Eventuelt

Vattenfall planlægger at afholde møde på Klintholm Havn i marts. Det overvejes, om vi skal koble vores møde på det, når der alligevel er samlet folk.